

आज मिति २०८० साल पुष २६ गते बिहिवार विहान ०८:१५ बजे यस सिलीचोड अध्यक्ष भुपालराज राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट निम्न बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

नाम	पद	सम्पर्क नं	हस्ताक्षर
भुपालराज राई	अध्यक्ष	९८५११००२०९	
देविता कुलुड	उपाध्यक्ष	९८६२९४२९७१	
देवेन्द्र राई	भौतिक तथा पूर्वाधार विकास समिति, संयोजक	९९४१९७४२००	
प्रतापसिंह तामाङ	सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति, संयोजक	९७४२८३३५३०	
बाबुनन्दन मेहता	प्र.प्र.अ.	९८५२०५२१३६	
भद्रवहादुर राई	प्रशासन शाखा प्रमुख	९८६२९२८३४०	
रमेश अधिकारी	सब इन्जिनियर	९८६००४३००९	
संयोगात्मक कुलुड	सगरमाथा मा.वि., वि.व्य.स. अध्यक्ष	९८४५१५९७८७	
चन्द्रध्वज राई	सगरमाथा मा.वि., प्र.अ.	९८६२५९५६०३	
प्रभु श्रेष्ठ	Chhumma Ganesh Chainlink J.V	९८५११३५७६१	
दिपक खडका	लेखापाल		
सन्तोष कुलुड	विद्यार्थी समिति संयोजक		
सविन धिताल	इन्जिनियर		
उमेश राई	श्री. अं हं हं हं हं हं हं हं		
रमेश राई	छिल्लु लहाम		
बुद्धिमान राई	शिष्टा संयोजक		
प्रविण राई	यातायात शाखा प्रमुख		
केशव मान बाई	अ. स. इ	९८४२४४४२९९९	
प्रमोदला अधिकारी	उ. नं. वडा सचिव	९८६२७४८६४३	
विनोदराज भट्टराज	उद्यम विकास संयोजक	९८६५५९८७२९	

निर्णयहरू

- नमुना विद्यालय भवन निर्माण र गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को शुरुवात देखि नै ठप्प रहेकोले नियमानुसार कार्यतालिका पेश गरी निर्माण कार्यलाई सात दिन भित्र अगाडी चढाउने र गाउँपालिकाले विगत आर्थिक वर्षमा नमुना विद्यालय तर्फ निकासी गरी रोक्का राखेको रकम बराबरको निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्ष भित्र नै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता निर्माण व्यावसायीको तर्फबाट श्री प्रभु श्रेष्ठज्यू, इन्जिनियर सविन धिताल ज्यूले व्यक्त गर्नु भयो ।
- निर्माण कार्य अगाडी चढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेको हुँदा गाउँपालिका भवन निर्माणको पहिलो रनिङ बीन अनुसारको बाँकी रहेको रकम भुक्तानी प्रक्रिया अगाडी चढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने सर्वसहमतिने निर्णय गरियो ।